



รายงานติดตามผลความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน)  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลชามสมบูรณ์  
อำเภอคลอง จังหวัดนครราชสีมา

## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

### รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)  
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปลงได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๖๙	โครงการ
- รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๖๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑			
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔			
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐			

รายงานติดตามผลความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ กลยุทธ์/ด้านงานบริหารทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	เพื่อเป็นกิจกรรมวันฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	√	-	-	๓๔,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเป็นกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ของประชาชนของอบต.ขามบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	√	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรัฐ พิธีต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๔	โครงการการจัดทำแผนและประสาน แผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนา ท้องถิ่นอบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างและผู้นำ ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างและ ผู้นำชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี (อพสธ.)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี (อพสธ.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค ๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๗	โครงการอบต.สัญจร	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	เพื่อเป็นค่าจ้างตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย. ๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๙	อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย ๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๑๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย ๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนดูแลสิ่งแวดล้อม และครุภัณฑ์ รับผิดชอบหรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ถนนรถยนต์ส่วนกลางฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	-	√	-	๑๐๖,๒๕๗.๓๐

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลขามสมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๒.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑กลยุทธ์/ด้านบริหารงานทั่วไป

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพื่อให้การฝึกอบรมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-เม.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	เพื่อเป็นการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-เม.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๓	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๑.ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันอุบัติเหตุ ๒.ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	√	-	-	๑๕,๗๔๐.๐๐
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ขามสมบูรณ์คัพ"	เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชน มีความคุ้นเคย มีความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	√	-	-	๑๑๙,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	√	๐.๐๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	√	๐.๐๐
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอบต. ขามสมบูรณ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๙	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	√	๐.๐๐

๓.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้ร่วมนิทรรศการ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	กองการศึกษา	-	-	√	๐.๐๐
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็ก ศพด.ได้ไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ขามสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	กองการศึกษา	√	-	-	๑๕,๑๑๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	<p>- เพื่อเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของสถานศึกษาเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ ศพด.ขาม สมบูรณ์ จำนวน เด็ก ๔๐ คน ๆ ละ ๓๖ บาท ๒๔๕ วัน</p> <p>๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด การศึกษาในสถานศึกษาจำนวน เด็ก ๔๐ คน ๆ ละ ๒,๐๔๐ บาท/ปีการศึกษา</p> <p>๓. เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (๓-๕ ปี) ๓๐ คนๆ ละ ๑,๓๘๕ บาท</p>	๔๔๘,๒๕๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-	√	-	๑๙๓,๙๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ขาม สมบูรณ์ จำนวน ๔ โรงเรียน ๓๓๐ คนๆ๒๐๐ วัน ตามขนาด ของสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑.จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคน ละ ๓๖ บาท/คน/วัน ๒.จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรคน ละ ๒๗ บาท/คน/วัน ๓.จำนวนนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จัดสรรคนละ๒๔ บาท/ คน/วัน ๔.จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ๒๒ บาท/คน/วัน	๑,๖๐๙,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	√	-	๗๙๘,๑๗๖.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดทำรั้วล้อมรอบศูนย์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ (ต่อจากของเดิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหรือสิ่งปลูก สร้างต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	√	๐.๐๐

๔.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราเงินสมทบร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๔๘,๖๗๕.๐๐
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน	๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๒,๙๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ในงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งได้รับแบบขึ้นบันไดที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ๑๒ เดือน	๖,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๓,๔๐๔,๒๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ เดือน ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	๑,๘๐๘,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๘๖๖,๐๐๐.๐๐
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๐ รายๆ ๕๐๐ บาท/เดือน	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	√	-	๑๖๘,๙๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ คิด ไว้ ๒% โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ทั่วไป ระเบียบ/หนังสือสั่งการ	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	√	-	-	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสข.) - โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ คิดจ่าย ไว้ ๒% โดยไม่รวมจ่ายได้จากธนบัตร เงินกู้เงินเพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๕.แผนสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสงเคราะห์เด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสของ อบต.ชามสมบูรณ์	เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสของอบต.ชามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	✓	๐.๐๐

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ด้านเศรษฐกิจ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกฟาร์มไถ่นายอัสนี มูลจันทร์ ถึงนางางใจ ขอยึดกลางบ้านขาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๘ ลบ.ม พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองอีสานเขียวถึงหนองเครือ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ลบ.ม.(แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๗,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณแยกนางนางแปลงบุญวิจิตร ถึงเขตบ้านปอบิด ตำบลคูขาด บ้านหนองสะเคา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ลบ.ม(แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๗,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสายหนองแต้ถึง นานายวีร์วัฒน์ (ต่อจากเดิม) บ้านพะภาคเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ลบ.ม (แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๗,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุดม กล้าหาญ ไปรพสต. ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม เสริมดินรองพื้นทางไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๓๒ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการวางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางจิงกร โจก กลาง ถึงหน้าบ้านนางอรพินท์ ประกอบแก้ว บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน คลุก ขนาดผิวจราจร ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๔๐ ซม.ระยะความ ยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๖๖ เมตร ตามรูปแบบ อบต.ขามสมบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	-	-	√	๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายดงตะหนอด บ้าน สระหลวง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายรอบสระน้ำ บ้าน หนองสะเดา ด้านทิศเหนือ บ้าน โจด หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองดี บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. ทั้งสองข้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุง ตะครองไปโนนจะบก บ้านบุง ตะครอง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร เสริมดินรองพื้นทางไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๔ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย ทับแน่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายไสว โตเทียม ถึงบ้านนายสมพร หมอยา บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร และพื้นที่ถมไค้ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหมู่บ้านถึงป่าช้า บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจบกไปพิชสวนโลก บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร และพื้นที่ถมโคลงไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕ ม. ทั้งสองข้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง สะเดา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ บริเวณสระน้ำประปา ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองช่าง	-	-	√	๐.๐๐
๑๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ประปาตัว เก่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ บริเวณหอดึงประปา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	กองช่าง	-	-	√	๐.๐๐
๑๖	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล.ถนน ลูกรัง ถนนหินคลุก ตลาดยาง ระบบ ประปา วางท่อระบายน้ำ อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอประชุม ฯลฯ ในเขตขามสมบูรณ์	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	กองช่าง	-	√	-	๑๐๖,๒๕๗.๓๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของ อบต.ขามสมบูรณ์	ผู้สูงอายุ ๑๓ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	√	-	-	๑๑๗,๙๘๘.๐๐
๒	โครงการปกป้องและเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ	ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๓	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้มีภาวะพึ่งพิง และประสบ ปัญหาทางสังคมตำบลขาม สมบูรณ์	ตลอดปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเยาวชน ตำบลขาม สมบูรณ์	ประชาชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน อาชีพแก่ประชาชนตำบลขาม สมบูรณ์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน อบต.ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท สตรีตำบลขามสมบูรณ์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน อบต.ขามสมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพื่อนผู้พิการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลขามสมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	√	-	-	๑๕๕,๗๒๘.๐๐
๙	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวของตำบลขามสมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมให้ทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ฝากไว้ให้ ลูกหลาน	เพื่อให้รู้จักประโยชน์ของป่าและมี ส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม แนวทางพระราชดำริ	ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำในเขต พื้นที่อบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๒.แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด	ประชาชนในเขตตำบล ขามสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า อัตโนมัติ (AED)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดเพื่อภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ คุณภาพที่ดีของภาวะคลอดก่อน กำหนด	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล)	ประชาชนในเขตตำบล ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุนเอกชน)	เพื่ออุดหนุน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	√	๐.๐๐

บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน เปิด	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด (จำนวน ๑ หลัง)	๖,๖๐๐.๐๐	ม.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน เปิด	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด (จำนวน ๒ หลัง)	๑๙,๘๐๐.๐๐	ม.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	กองคลัง	-	-	√	๐.๐๐

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานจอภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว/ พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน ๑ เครื่อง) เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	สำนักปลัด	-	-	√	๐.๐๐

๓.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๓.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	เพื่อจัดหาซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	กอง การศึกษา	-	-	√	๐.๐๐

๔.ประเภทครุภัณฑ์และวิทยุ

๔.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย พร้อมไมค์ลอย	เพื่อจัดหาซื้อเครื่องเสียง พกพาเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ ลอย	๑๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	กอง การศึกษา	-	-	√	๐.๐๐