



รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลชามสมบูรณ์

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายรอบสระหมอยา) บ้านโนนสี พัน หมู่ที่ 5	170,000.00	0.00	169,500.00	500.00	/			
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากมุมวัดด้านตะวันออกไปถึงนา แม่บุญศรี มูลจันทร์) บ้านโจด หมู่ที่ 4	47,300.00	0.00	46,900.00	200.00	/			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรก ไม้แดงถึง								
	บ้านตะหนอด) บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3	170,000.00	0.00	169,000.00	1,000.00	/			
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน บ้านใหม่ สามัคคี หมู่ที่ 10								
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย กลางบ้าน) บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00		/		
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม บ้านหนอง สะเดา หมู่ที่ 11	170,000.00	0.00	169,500.00	500.00	/			
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย โรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00		/		
	บ้านมะค่า หมู่ที่ 7	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		/		
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายใน หมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10								
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก ของเดิม (จากบ้านนาง มยุรี ภัคดีแก้ว ถึงบ้านนายสมาน ภูขาม คม) บ้านพะงาด เหนือพัฒนา หมู่ที่ 12	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		/		
16	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 13	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		/		
17	กั้นห้องกระจกสำหรับเป็นห้องทำงานรองนายกและห้องเลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		/		
18	เทพื้นคสล.หน้าทางเข้ากองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขาม สมบูรณ์	100,000.00	0.00	98,400.00	1,600.00	/			

19	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายดงตะหนอดบ้านสระหลวงม.3อบต. ขามสมบูรณ์	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	/			
20	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนบ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.12 อบต.ขามสมบูรณ์	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	/			
21	โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (ซอยต้นสน) บ้านขาม หมู่ที่ 1	72,000.00	0.00	71,800.00	200.00	/			
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 21 โครงการ		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00			/	